



मालिका गाउँपालिका, गुल्मी जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मको प्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकीहुनसक्ने संख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७५				
जम्मालाभग्याही	७७									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	७३	०	०	०			लाभग्याही, मालिकागाउँपालिका, GMALI		२०७६ पौष	
पहिलोकिस्ता	७३	७३	०	०			GMALI			
दोश्रो किस्ता	मागसंख्या	६३	३६	१७		०	लाभग्याहीरमालिकागाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	४६	४६	०		०	लाभग्याही, मालिकागाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	४६	४६	०		०	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	मागसंख्या	४६	३३	१३		०	लाभग्याहीरमालिकागाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	४६	४६	०		०	लाभग्याही, मालिकागाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	४६	४६	०		०	GMALI,			

	ख्या							Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राहीसंख्या										
	पहिलोकिस्ता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
	दोश्रोकिस्ता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
सम्झौतागरेरपनिघरनिर्माणशुरुनगर्नुकाकारणहरु	आर्थिक रुपले असक्षम र आफ्नै किसिमको बनाउन नपाएकोले										
पहिलोकिस्तालिएरपनिदोश्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु	घरहरु मापदण्ड विपरित भएकोले कारण										
दोश्रोकिस्तालिएरपनिदोश्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु	घरहरु मापदण्ड विपरित भएकोले कारण										

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमानअवस्था	फर्छ्योट	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदर्तासंख्या	८८	०	८८			
गुनासोबाटआएकोजम्मालाभग्राहीसंख्या	०					
प्रबलिकरणसंख्या	०					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिमबस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकाबस्ति	०				The check dams on the stream just below the settlement, to back fill the gorge on the bed rock, the gabions and culvert should be constructed at the rural road to minimize the quantity of transported materials.,The check dams on the two gullies in the settlement, the management of surface drainage during monsoon, the monitoring of the seepage during monsoon is highly recommended,Partial relocation; 3 HHs need to
संरक्षणगर्नुपर्नेबस्ति	०				
सानुपर्नेबस्ति	०				
बस्तिस्थानान्तरणका लागिजम्मालाभग्राही (घरधूरी)					
घडेरीखरिदअनुदानलिएकालाभग्राही					
घडेरीखरिदकोलागीरलाखअनुदानलिनचाहनेला					

भग्नाही						relocate. The check dams on a gully in the settlement, The management of surface drainage during monsoon around crack and the settlement. The monitoring of seepage during monsoon and also circular crack is highly recommended,The check dams on a gully in the settlement. The management of the surface drainage during monsoon around the settlement.,The check dams on a gully in the settlement (lower part of main settlement). The gabion wall should be constructed along the rural road for creeping land, the seepage and surface drainage should be managed within the settlement, bio-engineering should be done on creeping land.,The gabion wall should be constructed along the rural road, the construction of houses on the fill materials should be avoided, the surface drainage should be managed during monsoon.
रलाखनलिएरैस्थाना न्तरणहुनचाहनेलाभग्ना हीसंख्या						

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसं ख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिकयोजना		DPR		निर्माणस म्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिकसमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरीसं ख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुलपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठ नहुनसक्नेटोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमि तिगठनभएकाटोल\ वस्ती\ गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमि तिगठनहुनबाँकीटोल/ वस्ती/ गाउँ						

१.६. कामदारकोआपूर्ती, निर्माणसामाग्रीकोआवश्यकता, आपूर्तीतथाबजारकोअवस्था

<p>कामदारकोआपूर्तिसम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> तालिम प्राप्त डकर्मी र सिकर्मीको अभाव र सहयोगि कामदार अभाव रहेको
<p>उपलब्धसामाग्रीकोगुणस्तरसम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> सामान्य रहेको सिमिन्ट गुणस्तर धेरै नदिने गरेको
<p>सामाग्रीकोआपूर्ती, आवश्यकतारआपूर्तीकोअन्तरसम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> चाहिने जति आपूर्ति रहेको

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानियनिर्माणसा माग्रीहरुकोपर्याप्तता कोस्थिति	ईकाई	आवश्यकपरिमा ण	पर्याप्तउपलब्ध छ/छैन	हालकोदर	बढेको/घटेकोमु ल्य	सबैभन्दानजिकै कोबजार- ,बाटयातायात कोप्रतिईकाईख र्च	कैफियत
• ढुंगा	घनमि.	७६५	छ	१६००			
• गिट्टी	घनमि.	८७	छ	३५००			
• बालुवा	घनमि.	९८	छ	१५००			
• काठ	क्युफिट	२,५१९	छ	१४००			
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ	८००			
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	८२३	छ	८७५			
• रड	किलोग्राम	९,०००	छ	८५			
• जस्तापाता	बन्डल	१०३	छ	९६४५			
• इट्टा	गोटा	९,३४४	छ	२२			

(सिबिएसकोक्षतिकोलेखाजोखासम्बन्धिसर्वेक्षणअनुसार,

क्षतिग्रस्तघरहरुकोटाईपोलोजीकोआधारमाआवश्यकनिर्माणसामाग्रीकोलेखाजोखायहाँप्रस्तुतगरिएकोछ। यसलाईसोक्षेत्रहरुमाहालबन्दैगरेकाघरहरुकोईन्पेक्सनडाटामा फर्तसुधारगर्नसकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिकजनशक्तिकोउपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यकसं ख्या	उपलब्धसं ख्या	आपूर्तीगर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यकश्रो त	कैफियत
इन्जिनियर		१	१					

सव-इन्जिनियर		१	१				
अ.सव-इन्जिनियर		१	०				
डकर्मी	समग्रमा						
	७-दिनेतालिम	११८	८३			०७६ वैशाख	
	५०-दिनेतालिम	१००	०			"	
सिकर्मी	३० दिने तालिम	१५०	०			"	
ज्यामी	१० दिने तालिम	२००	०			"	

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८समस्या / चुनौतिरसमाधानकाउपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- लाभग्राहीहरु आफ्नै किसिमको घर बनाउन जोड गर्ने

यसपालिकामारहेकालाभग्राहिमध्यपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकरहेका%

लेयहाँउल्लेखितकारणहरुले२०७६आसरमसान्तसम्ममापुनर्निर्माणकार्यपुरागर्ननसकिनेदेखिन्छ।

- देखिदैन

यसकासाथैपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकनदेखिएका१० %

लाभग्राहीलेपनिपुनर्निर्माणकोप्रगतिलाईसुस्ततुल्याउनेदेखिन्छ।पुनर्निर्माणगर्नडिलाईगर्नुवागर्ननचाहनुकाकारणहरुयस्तारहेकाछन्।

- घर पहिला बसिसकेको कारण फेरी सवलिकरणमा जान नमान्नुको कारण

बैंकिंगप्रणालीसम्बन्धमा

-

समाधानकाउपायहरु

- समग्र भुकम्प लाभग्राहीहरुलाई मात्र भूकम्प प्रतिरोध भवन गराउन जोड नदिई सारा नेपलीवासिलाई भुकम्प प्रतिरोधि घर बनाउन जोड दिनुपर्ने ।

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

तयारपार्ने

नाम: सन्दीप चौधरी

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेशगर्ने

नाम: युवराज खड्का

पद: नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५७०६७४१९

स्वीकृतगर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष: देवा रिजाल अर्याल

सम्पर्क: